

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道5081号線外 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 細谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=270m、幅員W=4.5m 落蓋式側溝(B=300×H=300) L=210.7m 自由勾配側溝(B=300×H=400) L=24.0m 自由勾配側溝(B=300×H=500) L=14.7m 重力式擁壁工(H600～H1300) L=62.6m 暗渠工(B=300×H=300) L=20.8m 給水管布設替工 L=0.0m
	変 更 後	道路改良工事 延長L=270m、幅員W=4.5m 落蓋式側溝(B=300×H=300) L=125.6m 自由勾配側溝(B=300×H=400) L=24.0m 自由勾配側溝(B=300×H=500) L=14.7m 重力式擁壁工(H600～H1300) L=62.6m 暗渠工(B=300×H=300) L=20.9m 給水管布設替工 L=12.9m
実施期間	変 更 前	平成29年 6月29日 から 平成29年11月30日 まで
	変 更 後	平成29年 6月29日 から 平成30年 1月31日 まで
契約金額	変 更 前	12,744,000 円 (うち消費税 944,000 円)
	変 更 後	12,517,200 円 (うち消費税 927,200 円)
契 約 変 更 理 由	擁壁工の施工時に生垣等を伐採し宅地地盤高を確認したところ、当初見込んでいた高さより低いため、擁壁天端高を下げて施工した。 また、電柱移転に不測の日数を要したことにより、一部工事の施工に遅延が発生したため、工期を延期した。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	