

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和元年度 小規模農村整備事業 大曲飯島地区 排水路整備工事
場 所	板倉町大字大曲地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 水路整備工事 L=526.9m 水路工 穴あきU字溝(B1000×H600) L=520.9m 暗渠工 ボックスカルバート(B1000×H900) L=6.0m
	変 更 後 水路整備工事 L=526.0m 水路工 穴あきU字溝(B1000×H600) L=520.0m 暗渠工 ボックスカルバート(B1000×H900) L=6.0m
実 施 期 間	変 更 前 令和元年11月1日 から 令和2年3月19日 まで
	変 更 後 令和元年11月1日 から 令和2年3月27日 まで
契 約 金 額	変 更 前 18,920,000円 (うち消費税1,720,000円)
	変 更 後 19,668,000円 (うち消費税1,788,000円)
契 約 変 更 理 由	<p>軟弱地盤対策のため土木シートの追加が生じたため。 パイプライン復旧工の追加が生じたため。 水替工及び産業廃棄物処理工の変更増が生じたため。 工事の進捗に伴い、工期延期の必要が生じたため。 その他、現地の状況に整合させる必要が生じたため。</p>
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡新田421
	名 称 尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	産業振興課 農政係