

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和3年度 町道3076号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 板倉 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 松杭打工(H5000) N=18本 水替工 N=10日 歩車道境界ブロック L=1.2m 転落防止柵 L=15.6m 土のう工 N=4袋
	変 更 後	道路改良工事 松杭打工(H5000) N=4本 松杭打工(H8000) N=18本 水替工 N=15日 歩車道境界ブロック L=10.4m 転落防止柵 L=24.2m 土のう工 N=21袋 敷鉄板設置運搬 N=一式 土木安定シート敷設 A=274.5m <sup>2</sup> 仮設道路盛土 V=14.3m <sup>3</sup>
実施期間	変 更 前	令和3年9月27日 から 令和4年3月11日 まで
	変 更 後	令和3年9月27日 から 令和4年3月11日 まで
契約金額	変 更 前	5,775,000 円 (うち消費税 525,000 円)
	変 更 後	8,580,000 円 (うち消費税 780,000 円)
契 約 変 更 理 由	<p>仮設工について、当初県道側からの工事施工を見込んでいたが、電線や作業ヤードを歩道上に設置することを鑑みると施工困難であるため、南側の農地に作業ヤードを設置し施工を行いたい。そのため、作業ヤード設置に係る敷鉄板設置運搬や仮設道路設置等を行いたい。</p> <p>また、松杭打工について、当初見込んでいた5.0mの松杭を現地に合わせた8.0mの松杭に変更したい。</p> <p>最後に水替工について、当初見込んでいたポンプ排水の日数を工事工程を踏まえた日数に変更したい。</p> <p>以上より、変更増としたい。</p>	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	