

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和4年度 町道1328号線 道路改良工事
場 所		板倉町大字 岩田 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0~NO.6+10.0) L=130.0m、W=4.5m 自由勾配側溝工(B300×H300) L=59.3m 土留付自由勾配側溝工(B300×H300) L=69.7m 集水桝工 N=2基 ボックスカルバート工(B400×H400) L=5.6m L型擁壁工(H=700) L=17.1m L型擁壁工(H=800) L=63.2m 敷砂利 A=6.5m ²
	変 更 後	道路改良工事(NO.0~NO.6+10.0) L=130.0m、W=4.5m 自由勾配側溝工(B300×H300) L=58.3m 土留付自由勾配側溝工(B300×H300) L=70.9m 集水桝工 N=2基 ボックスカルバート工(B400×H400) L=6.0m L型擁壁工(H=700) L=17.2m L型擁壁工(H=800) L=62.8m 敷砂利 A=219.6m ²
実施期間	変 更 前	令和 4年 6月28日 から 令和 4年12月16日 まで
	変 更 後	令和 4年 6月28日 から 令和 5年 1月31日 まで
契約金額	変 更 前	8,250,000 円 (うち消費税 750,000 円)
	変 更 後	9,097,000 円 (うち消費税 827,000 円)
契約変更理由		本路線の拡幅に伴い沿線上の電柱2本の移設を予定しているが、東京電力パワーグリッド(株)による電柱移設工事に遅延が生じたため、当該電柱付近の施工ができず、当初工期内での側溝工の完了が困難となったため、工期延長するもの。 また、布設後の側溝天端面と現況舗装面との間に段差が生じてしまい、通行上の危険があることから、一部区間の舗装版を破碎し、路盤掘削及び碎石敷による道路の段差解消を行う。 その他、舗装版切断工、排水管撤去工などを実績に合わせ追加したい。以上より全体工事費の変更増としたい。
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬5950
	名 称	三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署		都市建設課 建設係